

SAK 3/2010

VIRKSOMHETSPLAN FOR ØRAS 2009 - EVALUERING

INNSTILLING:

Styret tar evalueringen av virksomhetsplan for 2009 til orientering.

Dal Skog, 25.1.2010

Pål Torneby
Daglig leder

Saksbehandler: Pål Torneby
Vedlegg:
Saksdokumenter:

SAKEN GJELDER

Evaluering av virksomhetsplan 2009.

VURDERINGER/DRØFTINGER

Vi har nedenunder listet opp de aktiviteter vi hadde håpet å få gjennomført i 2009. Statusen per 31.12.2009 viser at mye er utført, men det er enkelte ting vi ikke har fått gjort. Årsaken til dette er først og fremst at vi skulle redusere avskrivninger i driftsbudsjettet. Ref. styresak 26/09

Utsatte oppdrag pga. økonomi er følgende:

Takoverbygg mottaksbu på gjenvinningsstasjonen, informasjonstavle mottaksbu, utvidelse av tak over rondell, oppgradere buehall og oppgradering av ombrukstelt.

Gjennomført tiltak:

Nye gassgrøfter:

Vi har fortsatt tettingen av området med mottak av forurensede masser, men vi mangler fortsatt å grave grøfter.

Flisfyringsanlegg:

Anlegget er satt i drift.

Ny lagerhall:

Arbeidet er utført

ISO sertifisering:

Arbeidet er utført og sertifiseringen er bestilt

Beplantning:

Blomster ble satt ut flere steder for å pynte opp ved gjenvinningsstasjonen i sommer. Vårløk er satt, men vi mangler noe beplantning.

Pålegg fra Fylkesmannen i henhold til ny konsesjon:

Påleggene er gjennomført innen fristen.

Utskifting av saktegående kvern og hjullaster:

Utskiftningen er utført i henhold til planen.

Nytt anbud farlig avfall:

Gjennomført.

I tillegg til de arbeidsoppgavene som vi hadde satt opp i virksomhetsplanen, har vi utført følgende:

- Takoverbygg matavfallslager
- Flytting av sorteringsplass
- Arrondering av deponier for å hindre inntregning av regnvann
- Utskifting av pumper i pumpestasjon
- Utskifting av 1702 avfallsdunker
- Forarbeider til ny trommel

VIRKSOMHETSPLAN FOR ØRAS 2009 - evaluering

Tiltak	Beskrivelse	Utført
Lagertelt	Lagringsplass for flis til fyringsanlegg samt lagring av redskap	September 2009
Takoverbygg mottaksbu på gjenvinningsstasjonen	Bygge tak i mottakssonen hvor man møter kunden og mottar eventuell betaling	utsatt
Gassgrøfter	Grave 4 nye gassgrøfter i sørenden av nåværende aktive deponiområde for økt uttak av gass	Tetting foretatt
Flisfyringsanlegg	Bygging og igangsetting av fyringsanlegg	September 2009
ISO-sertifisering	Slutføre arbeidet som har pågått gjennom 2008 med seminar for alle ansatte og utarbeidelse av risikovurderinger	Arbeidet utført og sertifisering bestilt
Beplantning	Beplante nye gjenvinningsstasjonen med blomster og trær	Utsatt
Informasjonstavle mottaksbu	Elektronisk infotavle med ulike budskap etter behov til publikum	Utsatt
Utvidelse av tak over rondell	I tråd med opprinnelige planer for rondellen videreføres taket	Utsatt
Konsekvensvurdering av klimapåvirkning av deponiet	Pålegg fra Fylkesmannen i henhold til ny konsesjon	Mai 2009
Evaluering av gassuttak fra deponiene	Pålegg fra Fylkesmannen i henhold til ny konsesjon	September 2009

Avklare finansiell garanti for ØRAS	Pålegg fra Fylkesmannen i henhold til ny konsesjon	Utsatt etter avtale ned fylkesmann
Årsrapport til Fylkesmannen	Pålegg fra Fylkesmannen i henhold til ny konsesjon	Mai 2009
Utskifting av hjullaster	Bytte ut eldste hjullaster og inngå ny leasingavtale for ny	Mai 2009
Utskifting av saktegående kvern	Bytte ut og inngå ny leasingavtale	September 2009
Utskifting av avfallsbeholdere	Økt utskifting av beholder pga. elde.	Hele året
Demontering av dekk og felg samt uttakking av glassruter fra rammer	Økt utsortering Manuelt arbeid	Utgår etter avtale med mottaker
Hindre flygeavfall	Oppsetting av nett ved sorteringsplate og andre steder etter behov	Utsatt
Nytt anbud farlig avfall	Gjennomføre anbudsrunde for levering av farlig avfall	Februar 2009
Oppgradere buehall	For å øke funksjonalitet	Utsatt
Oppgradering ombruktstelt	Nåværende telt er lite og det begynner å bli lekkasjer	Utsatt

KONKLUSJON

Evalueringen av virksomhetsplanen viser at vi stort sett har klart å gjennomføre alle vedtatte aktiviteter samt at vi har fått gjort en del andre presserende oppgaver.